

## **CANTIERE DI VIA ROMA: AGGIORNAMENTO SUI LAVORI AL 5 SETTEMBRE 2019**

Riportiamo a seguire un sintetico aggiornamento relativo al cantiere dei lavori di riqualificazione di via Roma e via Molina.

### **LA SITUAZIONE AL 5 SETTEMBRE**

Dopo la conclusione dei lavori nel lotto A su via Roma (tratto dal civico 55 al civico 77), si prosegue con i lotti C e D sempre su via Roma (tratto compreso tra i civici 90 e 100): il traffico viene veicolato a senso unico alternato sul tratto di via Roma appena concluso (lotto A) e regolamentato con semaforo.

Nel tratto interessato si è concluso il rifacimento degli allacci alla rete Smat ed è stata ultimata la posa del pannello antivibrazioni. E' inoltre stato effettuato il getto in cemento di parte del marciapiede. Su richiesta della SMAT si è inoltre proceduto al posizionamento di un ulteriore bypass alla rete acquedotto di fronte alla Pasticceria Zeppegno.

In via Molina si è invece conclusa la posa della pavimentazione stradale con i cubetti di pietra ricostruita e la sigillatura in resina. E' in corso la posa delle lastre di pietra sul marciapiede lato sinistro a salire (numeri civici pari).

Sono stati posizionati i cordoli in pietra di fronte alla pasticceria Zeppegno ed è stato eseguito il getto della fondazione in cemento.

Tutti gli esercizi commerciali e le abitazioni sono raggiungibili.

### **NEI PROSSIMI GIORNI**

Nei prossimi giorni si procederà al getto del sottofondo del marciapiede e di parte della sede stradale in Via Roma dal civico 90 al civico n. 100 e alla posa dei cordoli in pietra nei tratti di progetto.

In via Molina, invece, si proseguirà con il posizionamento di tutte le pietre che costituiranno la pavimentazione dei marciapiedi.

In Via Roma - fronte pasticceria Zeppegno verranno posizionati i cubetti in pietra ricostruita.

**ATTENZIONE:** Con l'avvio del nuovo anno scolastico è previsto un incremento del traffico soprattutto nell'area del centro cittadino. Ricordiamo infatti che via Molina (nel tratto tra via S. Felice e via Roma) è chiusa al traffico veicolare, mentre il passaggio su via Roma è regolato attraverso senso unico alternato. Per limitare il formarsi di code consigliamo di seguire, se possibile, percorsi alternativi per raggiungere gli edifici scolastici, e il centro del paese, evitando così il passaggio nella zona interessata dai lavori. In particolare, è possibile raggiungere le scuole percorrendo **via Folis** (arrivando da via Pietra del Gallo o da via Valle Balbiana) o **via Molina** (arrivando da Via Roma e o da Via Superga, svoltando poi in Via San Felice per proseguire per varie destinazioni).

### **AGGIORNAMENTO COMPLETO DA INIZIO LAVORI A OGGI: RIEPILOGO**

Il cantiere sostanzialmente sta rispettando i tempi programmati.

E' stato ultimato il lotto A (via Roma nel tratto compreso tra i civici 87 e 57) nel quale si è proceduto, in primo luogo, alla demolizione del marciapiede e della pavimentazione stradale. Come da progetto, è stata smantellata e ricostruita la fogna bianca (con tubi da 600 mm) e inoltre, su commissione di SMAT, è stata demolita e ricostruita la fognatura nera. Sono stati posati tutti i pozzetti legati alla fogna bianca e nera (prima non presenti). In occasione dell'intervento, la SMAT ha rivisto tutte le utenze dell'acqua soddisfacendo anche le richieste di alcuni privati per nuovi allacci alla rete. Sono stati posati i cordoli in pietra dove previsti, posate e poi sigillate le pietre su tutto il tratto di marciapiede interessato e terminato il rifacimento della pavimentazione stradale con posa e successiva resinatura dei cubetti in pietra ricostruita. Si sono conclusi con la realizzazione di alcune finiture, quali sigillature e realizzazione di due caditoie ancora mancanti. Resta da terminare

la rampa di accesso alla strada, ora provvisoriamente asfaltata, che verrà successivamente conclusa con le pietre di grande spessore.

Nei lotti C e D di via Roma si sono concluse le opere di demolizione del marciapiede e del manto stradale e la posa dei cavidotti necessari per l'installazione delle videocamere di sorveglianza. E' inoltre stato ultimato il collegamento della fognatura acque bianche tra via Roma (lato destro a scendere) e via Molina. Su commissione della SMAT è stato inoltre realizzato un bypass della rete acquedotto tra via Molina e via Roma, di fronte alla pasticceria Zeppigno. E' stato gettato parte della fondazione del marciapiede ed è stato posizionato il pannello antivibrazioni.

Sono in corso anche i lavori in via Molina (lotto B): qui è stata demolita la pavimentazione stradale e dei marciapiedi, è terminata la posa dei cordoli in pietra e le lavorazioni su tutti i sottoservizi presenti (compresa la predisposizione delle linee elettriche e di rete per le telecamere di videosorveglianza e le tubazioni per la regimazione delle acque piovane). In occasione dei lavori alcuni residenti e commercianti si sono avvalsi della presenza degli operai e dei tecnici per rivedere gli impianti privati posti al di sotto dei marciapiedi. Sono stati risistemati tutti i pozzetti per i quali è prevista la sostituzione di tutti i chiusini. E' stata anche completamente gettata la fondazione in conglomerato cementizio armato sulla strada e sui marciapiedi. E' stata infine collegata la rete di raccolta delle acque meteoriche con quella di Via Roma. Sono stati posati tutti i cubetti in pietra ricostruita sulla sede stradale con relativa resinatura dei giunti. Di fronte alla Pasticceria Zeppigno è stato demolito il marciapiede, sono stati posizionati i cordoli ed è stata gettata la fondazione in cemento. Sono in fase di posa le pietre sui marciapiedi.